



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS/BA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELAÇÃO DE TODOS OS CONVÊNIOS/OBRAS EM ANDAMENTO EM 03/12/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONCEDENTE	VALOR CONCEDENTE	VALOR CONTRAPARTIDA	TOTAL (R\$)	PAGO (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRATADA	SITUAÇÃO
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>ESCOLAS AMPLIADAS</b>									
1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA DE LEMOS NETO	RP		130.632,50	130.632,50		130.632,50	Reis Lago Construtora LTDA	CONTRATADO
<b>ESCOLAS REFORMADAS</b>									
1	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRARIA	RP		79.194,39	79.194,39	37.097,94	42.096,45	Solo Construções Eireli	FINALIZANDO
<b>QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>									
1	Conclusão de 01 (uma) quadra coberta com vestiário (25,80x38m), na Escola Recanto Infantil, no Bairro Bela Vista	MEC	248.029,20	90.752,82	338.782,02	285.294,99	53.487,03	AMSI	A obra está com 96% concluída, falta entrar 10% do recurso (R\$49.605,84)
2	Conclusão de 01 (uma) quadra coberta com vestiário (25,80x38m), na Escola Maria Veloso	MEC	248.029,20				0,00		RELICITAR
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
1	ATENÇÃO ESPECIAL EM SAÚDE (HOSPITAL)	MSAÚDE	553.699,91	0,00	553.699,91	512.253,97	41.445,94	Santhafe Construção Ltda	EXECUÇÃO
2	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	FUNASA	493.075,80	37.161,53	530.237,33		530.237,33	Contratt'us Engenharia e Consultoria Ltda	LICITADO
3	CONCLUSÃO CLÍNICA DA SAÚDE EM PORTO DO SAÚÍPE	MSAÚDE	81.600,00	43.584,58	125.184,58		125.184,58	WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ANDAMENTO
4	CONCLUSÃO CLÍNICA DA SAÚDE EM SÍTIO DO MEIO	MSAÚDE	81.600,00	82.993,36	164.593,36	15.000,00	149.593,36	WT SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ANDAMENTO
5	Reforma do Centro Cirúrgico - Hospital Municipal Edgar Santos	RP		190.951,65	190.951,65	84.090,76	106.860,89	CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA-EPP	ANDAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS/BA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELAÇÃO DE TODOS OS CONVÊNIOS/OBRAS EM ANDAMENTO EM 03/12/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONCEDENTE	VALOR CONCEDENTE	VALOR CONTRAPARTIDA	TOTAL (R\$)	PAGO (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRATADA	SITUAÇÃO
6	Reforma do Hospital Municipal Professor Edgard Santos	RP		217.142,39	217.142,39	141.505,80	75.636,59	Construtora Litorânea Ltda	ANDAMENTO
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
1	RUA ALIRIO MOURA NASCIMENTO - LOT GUEDES DE MELO	CONDER	453.997,98	88.489,25	542.487,23	472.157,03	70.330,20	Santhafe Construção Ltda	ANDAMENTO (FALTA RECEBER MAIS UMA PARCELA DE R\$ 150.000,00)
2	PAVIMENTAÇÃO RUA "A" - LOT GUEDES DE MELO								
3	PAVIMENTAÇÃO RUA "B" - LOT GUEDES DE MELO								
4	PAVIMENTAÇÃO RUA "C" - LOT GUEDES DE MELO								
5	PAVIMENTAÇÃO RUA "D" - LOT GUEDES DE MELO								
6	PAVIMENTAÇÃO RUA 02 CORAÇÕES - LOT GUEDES DE MELO								
7	PAVIMENTAÇÃO RUA DA ESTRADA DO MATADOURO								
8	PAVIMENTAÇÃO RUA 02 DE FEVEREIRO								
9	Execução de pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial das Ruas "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e Rua da Escola, no Distrito de Subáuma	MTUR	668.500,00	8.258,52	676.758,52	71.166,28	605.592,24	LIFE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME	ANDAMENTO
10	PAVIMENTAÇÃO DE PORTO DE SAUÍPE À BARRA	MTUR	669.742,92	21.250,00	690.992,92	299.472,57	391.520,35	CLS	ANDAMENTO
11	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LUIZ GONZAGA	MTUR	705.700,30	104.363,74	810.064,04	642.358,62	167.705,42	CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA-EPP	ANDAMENTO
12	REFORMA DA PRAÇA DE SÍTIO DO MEIO	RP		25.700,99	25.700,99		25.700,99	VERACRUZ	ANDAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS/BA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELAÇÃO DE TODOS OS CONVÊNIOS/OBRAS EM ANDAMENTO EM 03/12/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONCEDENTE	VALOR CONCEDENTE	VALOR CONTRAPARTIDA	TOTAL (R\$)	PAGO (R\$)	SALDO (R\$)	CONTRATADA	SITUAÇÃO
	TOTAL		4.203.975,31	1.348.008,62	5.303.954,73	2.560.397,96	2.743.556,77		